



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jalan Bhayangkara No.54 Telepon (0541) 743921 – 741642 Fax. 736228
SAMARINDA 75121

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN PELAKSANAAN (LKPP)

PAKET PEKERJAAN

Stimulan Kandang, Gudang Pakan, Gudak Pupuk Kukar 2

KT. Agro Lestari Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja

KONSULTAN PENGAWAS :

KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. BUMI BORNEO AGUNG KONSULTAN

CV. MAFEN TASTIA JAYA

KEGIATAN : Penataan Prasarana Pertanian	LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN PELAKSANAAN (LKPP)
PEKERJAAN : Stimulan Kandang, Gudang Pakan, Gudak Pupuk Kukar 2	Nomor : 002/LKPP-MTJ/VIII/2024 Tanggal : 02 Agustus 2024 Lampiran : 1 (set) laporan Tagihan : 100%

1 Telah melaksanakan pekerjaan Konstruksi / Pelaksanaan untuk :

- a. **Paket Pekerjaan** : Stimulan Kandang, Gudang Pakan, Gudak Pupuk Kukar 2
- Lokasi : KT. Agro Lestari Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja
Departemen / Lembaga Dinas / Kantor : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
SUMBER DANA : DPA SATUAN KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALTIM, TA. 2024
Kontraktor Pelaksana : CV. MAFEN TASTIA JAYA
- SPK (Surat Perintah Kerja)
Nomor : 027/245/P3K2P/04/2024
Tanggal : 19 April 2024
Biaya Pelaksanaan : Rp. 151.352.900,00
- SPMK
Nomor : 027/246/P3K2P/04/2024
Tanggal : 19 April 2024
- ADDENDUM 1
Nomor : 027/393/P3K2P/05/2024
Tanggal : 27 Mei 2024
Biaya Pelaksanaan :
- Waktu Pelaksanaan
Tanggal mulai kontrak : 19 April 2024
Tanggal selesai Kontrak : 17 Juni 2024
Tanggal selesai Addendum : 01 Agustus 2024

2 Pelaksanaan Kegiatan Fisik tersebut meliputi (laporan :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT %	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN			Ket.
			BULAN LALU BOBOT %	BULAN INI BOBOT %	S/D BULAN INI BOBOT %	
I	GUDANG PAKAN					
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0,26	0,26	-	0,26	
B	PEKERJAAN TANAH , PONDASI & LANTAI	13,07	10,23	2,84	13,07	
C	PEKERJAAN DINDING	8,92	6,69	2,23	8,92	
D	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU GUDANG PAKAN	17,00	17,00	-	17,00	
II	GUDANG PUPUK					
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0,26	0,26	-	0,26	
B	PEKERJAAN TANAH & PONDASI	2,20	2,20	-	2,20	
C	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU GUDANG PUPUK	20,34	20,34	-	20,34	
III	KANDANG					
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0,29	0,29	-	0,29	
B	PEKERJAAN TANAH & PONDASI	5,47	5,47	-	5,47	
C	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU KANDANG	32,20	25,47	6,73	32,20	
		100,00	88,20	11,80	100,00	

Kemajuan laporan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar : 100,00 %

Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jalan Bhayangkara No.54 Telepon (0541) 743921 – 741642 Fax. 736228
SAMARINDA 75121

LAPORAN BULANAN

BULANAN KE 04

16-Jul-24

S/D

01-Aug-24

PAKET PEKERJAAN

Stimulan Kandang, Gudang Pakan, Gudak Pupuk Kukar 2

KT. Agro Lestari Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja

KONSULTAN PENGAWAS :

KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. BUMI BORNEO AGUNG KONSULTAN

CV. MAFEN TASTIA JAYA

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : Penataan Prasarana Pertanian	KONTRAKTOR : CV. MAFEN TASTIA JAYA
PEKERJAAN : Stimulan Kandang, Gudang Pakan, Gudak Pupuk Kukar 2	BULANAN KE : 4
LOKASI : KT. Agro Lestari Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja	PERIODE : 16-Jul-24 S/D 1-Aug-24
	KONSULTAN : CV. BUMI BORNEO AGUNG KONSULTAN


NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT %	REALISASI			KET.
				S/D BULANAN LALU	BULANAN INI	S/D BULANAN INI	
I	GUDANG PAKAN						
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	350.000,00	0,26	0,26	-	0,26	
B	PEKERJAAN TANAH , PONDASI & LANTAI	17.821.053,45	13,07	10,23	2,84	13,07	
C	PEKERJAAN DINDING	12.157.537,00	8,92	6,69	2,23	8,92	
D	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU GUDANG PAKAN	23.180.303,10	17,00	17,00	-	17,00	
II	GUDANG PUPUK						
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	350.000,00	0,26	0,26	-	0,26	
B	PEKERJAAN TANAH & PONDASI	2.999.672,45	2,20	2,20	-	2,20	
C	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU GUDANG PUPUK	27.734.900,55	20,34	20,34	-	20,34	
III	KANDANG						
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	400.000,00	0,29	0,29	-	0,29	
B	PEKERJAAN TANAH & PONDASI	7.456.090,49	5,47	5,47	-	5,47	
C	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU KANDANG	43.904.481,64	32,20	25,47	-	25,47	
JUMLAH		136.354.038,68	100,00	88,20	5,07	93,27	
PPN 11%		14.998.944,25					
TOTAL		151.352.982,93					
PEMBULATAN		151.352.900,00					

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)



FEBRIN NOOR HARYONO, S,Pt
NIP. 19820221 200903 1 002

KONSULTAN PENGAWAS
CV. BUMI BORNEO AGUNG KONSULTAN



KARISMA ARDI PRANATA, ST
Team Leader

Samarinda, 2-Aug-24
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. MAFEN TASTIA JAYA



SAYID AHMADIL FARABI SYAHAB
Direktur

LAPORAN BULANAN

1 KEGIATAN : Penataan Prasarana Pertanian
 2 PEKERJAAN : Stimulan Kandang, Gudang Pakan, Gudak Pupuk Kukar 2
 3 LOKASI : KT. Agro Lestari Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja
 4 TAHUN ANGGARAN : 2024

KONTRAKTOR : CV. MAFEN TASTIA JAYA
 BULANAN KE : 4
 PERIODE : 16-Jul-24 S/D 1-Aug-24
 KONSULTAN : CV. BUMI BORNEO AGUNG KONSULTAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JML. HARGA (Rp)	BOBOT %	REALISASI									
							S/D BULANAN LALU			BULANAN INI			S/D BULANAN INI			
							VOLUME	BOBOT THD PEK %	BOBOT THD SELURUH PEK %	VOLUME	BOBOT THD PEK %	BOBOT THD SELURUH PEK %	VOLUME	BOBOT THD PEK %	BOBOT THD SELURUH PEK %	
I	GUDANG PAKAN															
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN															
1	Pek. Pembersihan lokasi	Ls	1,00	125.000,00	125.000,00	0,09	1,00	100,00	0,09	-	-	-	1,00	100,00	0,09	
2	Pek. Penyelenggaraan K3	Ls	1,00	225.000,00	225.000,00	0,17	1,00	100,00	0,17	-	-	-	1,00	100,00	0,17	
				SUB TOTAL	350.000,00	0,26			0,26			-			0,26	
B	PEKERJAAN TANAH , PONDASI & LANTAI															
1	Pek. Galian Perataan tanah Area Gudang Pakan & Pemadatan	M3	8,40	138.187,00	1.160.770,80	0,85	8,40	100,00	0,85	-	-	-	8,40	100,00	0,85	
2	Pek. Pondasi Batu Gunung 1 : 4	M3	7,80	1.390.510,00	10.845.978,00	7,95	7,80	100,00	7,95	-	-	-	7,80	100,00	7,95	
3	Pek. Cor Beton Lantai Mutu K.175 (Tebal 8 Cm)	M3	3,15	1.845.811,00	5.814.304,65	4,26	1,05	33,33	1,42	2,10	66,67	2,84	3,15	100,00	4,26	
				SUB TOTAL	17.821.053,45	13,07			10,23			2,84			13,07	
C	PEKERJAAN DINDING															
1	Pek. Dinding Bata Ringan	M2	47,00	258.671,00	12.157.537,00	8,92	35,25	75,00	6,69	11,75	25,00	2,23	47,00	100,00	8,92	
				SUB TOTAL	12.157.537,00	8,92			6,69			2,23			8,92	
D	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU GUDANG PAKAN															
1	Pek. Tiang Ulin 8/8 - 4 M	Ttk	10,00	414.500,00	4.145.000,00	3,04	10,00	100,00	3,04	-	-	-	10,00	100,00	3,04	
2	Pek. Balok Ulin 5/10 (Ring Balk+Balok Dinding)	M3	0,20	12.337.050,00	2.467.410,00	1,81	0,20	100,00	1,81	-	-	-	0,20	100,00	1,81	
4	Pek. Kuda-Kuda 5/10 Kayu Meranti	M3	0,33	8.224.700,00	2.738.825,10	2,01	0,33	100,00	2,01	-	-	-	0,33	100,00	2,01	
5	Pek. Ikatan Angin 5/10 (Kayu Meranti)	M3	0,08	7.762.700,00	621.016,00	0,46	0,08	100,00	0,46	-	-	-	0,08	100,00	0,46	
6	Pek. Nok & Gording 5/10 (Kayu Meranti)	M3	0,52	7.762.700,00	4.036.604,00	2,96	0,52	100,00	2,96	-	-	-	0,52	100,00	2,96	
7	Pek. Atap Zingcalum/Galvalum	M2	68,00	121.726,00	8.277.368,00	6,07	68,00	100,00	6,07	-	-	-	68,00	100,00	6,07	
8	Pek. Nok Galvalum	M1	8,00	111.760,00	894.080,00	0,66	8,00	100,00	0,66	-	-	-	8,00	100,00	0,66	
				SUB TOTAL	23.180.303,10	17,00			17,00			-			17,00	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JML. HARGA (Rp)	BOBOT%	REALISASI									
							S/D BULANAN LALU			BULANAN INI			S/D BULANAN INI			
							VOLUME	BOBOT THD PEK. %	BOBOT THD SELURUH PEK. %	VOLUME	BOBOT THD PEK. %	BOBOT THD SELURUH PEK. %	VOLUME	BOBOT THD PEK. %	BOBOT THD SELURUH PEK. %	
II	GUDANG PUPUK															
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN															
1	Pek. Pembersihan lokasi	Ls	1,00	125.000,00	125.000,00	0,09	1,00	100,00	0,09	-	-	-	1,00	100,00	0,09	
2	Pek. Penyelenggaraan K3	Ls	1,00	225.000,00	225.000,00	0,17	1,00	100,00	0,17	-	-	-	1,00	100,00	0,17	
				SUB TOTAL	350.000,00	0,26			0,26			-			0,26	
B	PEKERJAAN TANAH & PONDASI															
1	Pek. Galian Perataan tanah	M3	7,35	138.187,00	1.015.674,45	0,74	7,35	100,00	0,74	-	-	-	7,35	100,00	0,74	
2	Pek. Galian tanah Pondasi Tiang	M3	1,00	138.187,00	138.187,00	0,10	1,00	100,00	0,10	-	-	-	1,00	100,00	0,10	
3	Pek. Cor Beton Tiang Kandang Mutu K.175	M3	1,00	1.845.811,00	1.845.811,00	1,35	1,00	100,00	1,35	-	-	-	1,00	100,00	1,35	
				SUB TOTAL	2.999.672,45	2,20			2,20			-			2,20	
C	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU GUDANG PUPUK															
1	Pek. Tiang Ulin 8/8 - 4 M	Ttk	8,00	414.500,00	3.316.000,00	2,43	8,00	100,00	2,43	-	-	-	8,00	100,00	2,43	
2	Pek. Balok Ulin 5/10 (Ring Balk)	M3	0,11	12.337.050,00	1.295.390,25	0,95	0,11	100,00	0,95	-	-	-	0,11	100,00	0,95	
4	Pek. Kuda-Kuda 5/10 Kayu Meranti	M3	0,44	8.224.700,00	3.651.766,80	2,68	0,44	100,00	2,68	-	-	-	0,44	100,00	2,68	
5	Pek. Ikatan Angin 5/10 (Kayu Meranti)	M3	0,12	7.762.700,00	931.524,00	0,68	0,12	100,00	0,68	-	-	-	0,12	100,00	0,68	
6	Pek. Nok & Gording 5/10 (Kayu Meranti)	M3	0,69	7.762.700,00	5.356.263,00	3,93	0,69	100,00	3,93	-	-	-	0,69	100,00	3,93	
7	Pek. Atap Zingcalum/Galvalum	M2	97,75	121.726,00	11.898.716,50	8,73	97,75	100,00	8,73	-	-	-	97,75	100,00	8,73	
8	Pek. Nok Galvalum	M1	11,50	111.760,00	1.285.240,00	0,94	11,50	100,00	0,94	-	-	-	11,50	100,00	0,94	
				SUB TOTAL	27.734.900,55	20,34			20,34			-			20,34	
III	KANDANG															
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN															
1	Pek. Pembersihan lokasi	Ls	1,00	200.000,00	200.000,00	0,15	1,00	100,00	0,15	-	-	-	1,00	100,00	0,15	
2	Pek. Penyelenggaraan K3	Ls	1,00	200.000,00	200.000,00	0,15	1,00	100,00	0,15	-	-	-	1,00	100,00	0,15	
				SUB TOTAL	400.000,00	0,29			0,29			-			0,29	
B	PEKERJAAN TANAH & PONDASI															
1	Pek. Galian tanah Perataan Area Kandang	M3	4,20	138.187,00	580.385,40	0,43	4,20	100,00	0,43	-	-	-	4,20	100,00	0,43	
2	Pek. Galian tanah Posisi Tiang	M3	3,46	138.187,00	477.574,27	0,35	3,46	100,00	0,35	-	-	-	3,46	100,00	0,35	
3	Pek. Cor Beton Tiang Kandang Mutu K.175	M3	3,46	1.851.311,00	6.398.130,82	4,69	3,46	100,00	4,69	-	-	-	3,46	100,00	4,69	
				SUB TOTAL	7.456.090,49	5,47			5,47			-			5,47	
C	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU KANDANG															
1	Pek. Tiang Ulin 8/8 - 4 M	Ttk	16,00	411.317,00	6.581.072,00	4,83	16,00	100,00	4,83	-	-	-	16,00	100,00	4,83	
2	Pek. Balok Ulin 5/10 (Ring Balk)	M3	0,21	12.337.050,00	2.590.780,50	1,90	0,21	100,00	1,90	-	-	-	0,21	100,00	1,90	
3	Pek. Balok Ulin 5/10 (Balok)	M3	0,11	12.337.050,00	1.295.390,25	0,95	0,11	100,00	0,95	-	-	-	0,11	100,00	0,95	
4	Pek. Kuda-Kuda 5/10 Kayu Meranti	M3	0,66	8.224.700,00	5.438.171,64	3,99	0,66	100,00	3,99	-	-	-	0,66	100,00	3,99	
5	Pek. Ikatan Angin 5/10 Kayu Meranti	M3	0,12	8.224.700,00	986.964,00	0,72	0,12	100,00	0,72	-	-	-	0,12	100,00	0,72	
6	Pek. Nok & Gording 5/10 (Kayu Meranti)	M3	0,98	7.762.700,00	7.588.039,25	5,56	0,98	100,00	5,56	-	-	-	0,98	100,00	5,56	
7	Pek. Atap Zingcalum/Galvalum	M2	144,00	125.576,00	18.082.944,00	13,26	144,00	100,00	13,26	-	-	-	144,00	100,00	13,26	
8	Pek. Nok Seng	M1	12,00	111.760,00	1.341.120,00	0,98	12,00	100,00	0,98	-	-	-	12,00	100,00	0,98	
				SUB TOTAL	43.904.481,64	32,20			25,47			-			32,20	
JUMLAH TOTAL					136.354.038,68	100,00			88,20			5,07			100,00	