



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jalan Bhayangkara No.54 Telepon (0541) 743921 – 741642 Fax. 736228
SAMARINDA 75121

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN PELAKSANAAN (LKPP)

PAKET PEKERJAAN

Stimulan Kandang, Gudang Pakan, Gudang Pupuk Berau 2

**KT. Samburakat Jaya, Kampung Samburakat, Kec. Gn. Tabur Kab. Berau
Prov. Kalimantan Timur**

KONSULTAN PENGAWAS :

KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. MUTIARA DESIGN KONSULTAN

CV. MITRA TIGA BERSAUDARA

KEGIATAN : Penataan Prasarana Pertanian	LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN PELAKSANAAN (LKPP)
PEKERJAAN : Stimulan Kandang, Gudang Pakan, Gudang Pupuk Berau 2	Nomor : 021/LKPP-MTB/VI/2024 Tanggal : 11 Juni 2024 Lampiran : 1 (set) laporan Tagihan : 100%

1 Telah melaksanakan pekerjaan Konstruksi / Pelaksanaan untuk :

a. Paket Pekerjaan	: Stimulan Kandang, Gudang Pakan, Gudang Pupuk Berau 2
Lokasi	: KT. Samburakat Jaya, Kampung Samburakat, Kec. Gn. Tabur Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
Departemen / Lembaga Dinas / Kantor	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
SUMBER DANA	: DPA SATUAN KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALTIM, TA. 2024
Kontraktor Pelaksana	: CV. MITRA TIGA BERSAUDARA
SPK (Surat Perintah Kerja)	
Nomor	: 027/253/P3K2P/04/2024
Tanggal	: 23 April 2024
Biaya Pelaksanaan	: Rp. 152.550.000,00
SPMK	
Nomor	: 027/254/P3K2P/04/2024
Tanggal	: 23 April 2024
ADDENDUM 1	
Nomor	:
Tanggal	:
Biaya Pelaksanaan	:
Waktu Pelaksanaan	
Tanggal mulai kontrak	: 23 April 2024
Tanggal selesai Kontrak	: 21 Juni 2024
Tanggal selesai Addendum	:

2 Pelaksanaan Kegiatan Fisik tersebut meliputi (laporan :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT %	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN			Ket.
			BULAN LALU BOBOT %	BULAN INI BOBOT %	S/D BULAN INI BOBOT %	
I	GUDANG PAKAN					
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0,25	0,25	-	0,25	
B	PEKERJAAN TANAH , PONDASI & LANTAI	13,22	13,22	-	13,22	
C	PEKERJAAN DINDING	8,90	8,90	-	8,90	
D	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU GUDANG PAKAN	16,84	16,84	-	16,84	
II	GUDANG PUPUK					
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0,25	0,25	-	0,25	
B	PEKERJAAN TANAH & PONDASI	2,18	0,83	1,34	2,18	
C	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU GUDANG PUPUK	20,38	20,38	-	20,38	
III	KANDANG					
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0,18	-	0,18	0,18	
B	PEKERJAAN TANAH & PONDASI	2,14	-	2,14	2,14	
C	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU KANDANG	35,65	-	35,65	35,65	
		100,00	60,68	39,32	100,00	

Kemajuan laporan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar : **100,00 %**

Demikian laporan pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jalan Bhayangkara No.54 Telepon (0541) 743921 – 741642 Fax. 736228
SAMARINDA 75121

LAPORAN BULANAN

BULAN KE 02

21-May-24

S/D

10-Jun-24

PAKET PEKERJAAN

Stimulan Kandang, Gudang Pakan, Gudang Pupuk Berau 2

KT. Samburakat Jaya, Kampung Samburakat, Kec. Gn. Tabur Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur

KONSULTAN PENGAWAS :

KONTRAKTOR PELAKSANA :

CV. MUTIARA DESIGN KONSULTAN


CV. MITRA TIGA BERSAUDARA

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : Penataan Prasarana Pertanian	KONTRAKTOR : CV. MITRA TIGA BERSAUDARA		21-May-24	S/D	10-Jun-24
PEKERJAAN : Stimulan Kandang, Gudang Pakan, Gudang Pupuk Berau 2	BULAN KE : 2				
LOKASI : KT. Samburakat Jaya, Kampung Samburakat, Kec. Gn. Tabur Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur	PERIODE KONSULTAN : CV. MUTIARA DESIGN KONSULTAN				


NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT %	REALISASI			KET.
				S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
I	GUDANG PAKAN						
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	350.000,00	0,25	0,25	-	0,25	
B	PEKERJAAN TANAH , PONDASI & LANTAI	18.173.517,19	13,22	13,22	-	13,22	
C	PEKERJAAN DINDING	12.224.747,00	8,90	8,90	-	8,90	
D	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU GUDANG PAKAN	23.146.697,70	16,84	16,84	-	16,84	
II	GUDANG PUPUK						
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	350.000,00	0,25	0,25	-	0,25	
B	PEKERJAAN TANAH & PONDASI	2.993.993,70	2,18	0,83	1,34	2,18	
C	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU GUDANG PUPUK	28.007.868,75	20,38	20,38	-	20,38	
III	KANDANG						
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN	250.000,00	0,18	-	0,18	0,18	
B	PEKERJAAN TANAH & PONDASI	2.938.496,06	2,14	-	2,14	2,14	
C	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU KANDANG	48.997.156,87	35,65	-	35,65	35,65	
	JUMLAH	137.432.477,27	100,00	60,68	39,32	100,00	
	PPN 11%	15.117.572,50					
	TOTAL	152.550.049,77					
	PEMBULATAN	152.550.000,00					

PEIABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)



FEBRIIN NOOR HARYONO, S.Pt
NIP. 19820221 200903 1 002

KONSULTAN PENGAWAS
CV. MUTIARA DESIGN KONSULTAN


MUTIARA
design konsultan
DWI WARSONO, ST
Team Leader

Samarinda, 11-Jun-24

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. MITRA TIGA BERSAUDARA


SAID ILYAS SYARIF
Direktur

LAPORAN BULANAN

1 KEGIATAN : Penataan Piasarana Pertanian
 2 PEKERJAAN : Stimulan Kandang, Gudang Pakan, Gudang Pupuk Berau 2
 3 LOKASI : KT. Samburakat Jaya, Kampung Samburakat, Kec. Gn. Tabur Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
 4 TAHUN ANGGARAN : 2024

KONTRAKTOR : CV. MITRA TIGA BERSAUDARA
 BULAN KE : 2
 PERIODE : 21-May-24 S/D 10-Jun-24
 KONSULTAN : CV. MUTIARA DESIGN KONSULTAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JML. HARGA (Rp)	ROBOT %	S/D BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI				
							VOLUME	BOBOT THD PEK. %	BOBOT THD SELURUH PEK. %	VOLUME	BOBOT THD PEK. %	BOBOT THD SELURUH PEK. %	VOLUME	BOBOT THD PEK. %	BOBOT THD SELURUH PEK. %		
I	GUDANG PAKAN																
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN																
1	Pek. Pembersihan lokasi	Ls	1,00	125.000,00	125.000,00	0,09	1,00	100,00	0,09	-	-	-	1,00	100,00	0,09		
2	Pek. Penyelenggaraan K3	Ls	1,00	225.000,00	225.000,00	0,16	1,00	100,00	0,16	-	-	-	1,00	100,00	0,16		
				SUB TOTAL	350.000,00	0,25			0,25						0,25		
B	PEKERJAAN TANAH, PONDASI & LANTAI																
1	Pek. Galian Perataan tanah Area Gudang Pakan & Pemadatan	M3	10,42	138.187,00	1.439.355,79	1,05	10,42	100,00	1,05	-	-	-	10,42	100,00	1,05		
2	Pek. Pondasi Batu Gantung 1 : 4	M3	7,80	1.398.760,00	10.910.328,00	7,94	7,80	100,00	7,94	-	-	-	7,80	100,00	7,94		
3	Pek. Cor Beton Lantai Mutu K.175 (Tebal 8 Cm)	M3	3,15	1.848.836,00	5.823.833,40	4,24	3,15	100,00	4,24	-	-	-	3,15	100,00	4,24		
				SUB TOTAL	18.173.517,19	13,22			13,22						13,22		
C	PEKERJAAN DINDING																
1	Pek. Dinding Bata Ringan	M2	47,00	260.101,00	12.224.747,00	8,90	47,00	100,00	8,90	-	-	-	47,00	100,00	8,90		
				SUB TOTAL	12.224.747,00	8,90			8,90						8,90		
D	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU GUDANG PAKAN																
1	Pek. Tiang Ulin 8/8 - 4 M	Ttk	10,00	369.605,00	3.696.050,00	2,69	10,00	100,00	2,69	-	-	-	10,00	100,00	2,69		
2	Pek. Balok Ulin 5/10 (Ring Balk+Balok Dinding)	M3	0,20	10.594.650,00	2.118.930,00	1,54	0,20	100,00	1,54	-	-	-	0,20	100,00	1,54		
4	Pek. Kuda-Kuda 5/10 Kayu Meranti	M3	0,33	8.974.900,00	2.988.641,70	2,17	0,33	100,00	2,17	-	-	-	0,33	100,00	2,17		
5	Pek. Ikatan Angin 5/10 (Kayu Meranti)	M3	0,08	8.512.900,00	681.032,00	0,50	0,08	100,00	0,50	-	-	-	0,08	100,00	0,50		
6	Pek. Nok & Gording 5/10 (Kayu Meranti)	M3	0,52	8.512.900,00	4.426.708,00	3,22	0,52	100,00	3,22	-	-	-	0,52	100,00	3,22		
7	Pek. Atap Zingcalum/Galvalum	M2	68,00	122.452,00	8.326.736,00	6,06	68,00	100,00	6,06	-	-	-	68,00	100,00	6,06		
8	Pek. Nok Galvalum	M1	8,00	113.575,00	908.600,00	0,66	8,00	100,00	0,66	-	-	-	8,00	100,00	0,66		
				SUB TOTAL	23.146.697,70	16,84			16,84						16,84		
I	GUDANG PUPUK																
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN																
1	Pek. Pembersihan lokasi	Ls	1,00	125.000,00	125.000,00	0,09	1,00	100,00	0,09	-	-	-	1,00	100,00	0,09		
2	Pek. Penyelenggaraan K3	Ls	1,00	225.000,00	225.000,00	0,16	1,00	100,00	0,16	-	-	-	1,00	100,00	0,16		
				SUB TOTAL	350.000,00	0,25			0,25						0,25		
B	PEKERJAAN TANAH & PONDASI																
1	Pek. Galian Perataan tanah Area Kandang	M3	7,35	137.362,00	1.009.610,70	0,73	7,35	100,00	0,73	-	-	-	7,35	100,00	0,73		
2	Pek. Galian tanah Pondasi Tiang	M3	1,00	137.362,00	137.362,00	0,10	1,00	100,00	0,10	-	-	-	1,00	100,00	0,10		
3	Pek. Cor Beton Tiang Kandang Mutu K.175	M3	1,00	1.847.021,00	1.847.021,00	1,34	-	-	-	1,00	100,00	1,34	1,00	100,00	1,34		
				SUB TOTAL	2.993.993,70	2,18			0,83						1,34		
C	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU GUDANG PUPUK																
1	Pek. Tiang Ulin 8/8 - 4 M	Ttk	8,00	369.605,00	2.956.840,00	2,15	8,00	100,00	2,15	-	-	-	8,00	100,00	2,15		
2	Pek. Balok Ulin 5/10 (Ring Balk)	M3	0,11	10.592.450,00	1.112.207,25	0,81	0,11	100,00	0,81	-	-	-	0,11	100,00	0,81		
3	Pek. Kuda-Kuda 5/10 Kayu Meranti	M3	0,44	8.970.500,00	3.982.902,00	2,90	0,44	100,00	2,90	-	-	-	0,44	100,00	2,90		
4	Pek. Ikatan Angin 5/10 (Kayu Meranti)	M3	0,12	8.508.500,00	1.021.020,00	0,74	0,12	100,00	0,74	-	-	-	0,12	100,00	0,74		
5	Pek. Nok & Gording 5/10 (Kayu Meranti)	M3	0,67	8.508.500,00	5.675.169,50	4,13	0,67	100,00	4,13	-	-	-	0,67	100,00	4,13		
6	Pek. Atap Zingcalum/Galvalum	M2	97,75	122.320,00	11.956.780,00	8,70	97,75	100,00	8,70	-	-	-	97,75	100,00	8,70		
7	Pek. Nok Galvalum	M1	11,50	113.300,00	1.302.950,00	0,95	11,50	100,00	0,95	-	-	-	11,50	100,00	0,95		
				SUB TOTAL	28.007.868,75	20,38			20,38						20,38		

REALISASI														
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp)	JML. HARGA (Rp)	ROBOT %	SID BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI			
							VOLUME	BOBOT THD SELURUH PEK %	VOLUME	BOBOT THD SELURUH PEK %	VOLUME	BOBOT THD SELURUH PEK %	VOLUME	BOBOT THD SELURUH PEK %
I	KANDANG													
A	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	Pek. Pembersihan lokasi	Ls	1,00	100.000,00	100.000,00	0,07	-	-	1,00	100,00	0,07	1,00	100,00	0,07
2	Pek. Penyelinggaraan K3	Ls	1,00	150.000,00	150.000,00	0,11	-	-	1,00	100,00	0,11	1,00	100,00	0,11
				SUB TOTAL	250.000,00	0,18					0,18			0,18
B	PEKERJAAN TANAH & PONDASI													
1	Pek. Galian tanah Perataan Area Kandang	M3	4,70	137.362,00	646.150,85	0,47	-	-	4,70	100,00	0,47	4,70	100,00	0,47
2	Pek. Galian tanah Posisi Tiang	M3	1,15	137.362,00	158.241,02	0,12	-	-	1,15	100,00	0,12	1,15	100,00	0,12
3	Pek. Cor Beton Tiang Kandang Mutu K.175	M3	1,15	1.852.521,00	2.134.104,19	1,55	-	-	1,15	100,00	1,55	1,15	100,00	1,55
				SUB TOTAL	2.938.496,06	2,14					2,14			2,14
C	PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU KANDANG													
1	Pek. Tiang Ulin 8/8 - 4 M	Ttk	18,00	369.605,00	6.652.890,00	4,84	-	-	18,00	100,00	4,84	18,00	100,00	4,84
2	Pek. Sambungan Tiang Ulin 8/8 ke Arah Kuda-kuda	M3	0,03	10.592.450,00	335.568,82	0,24	-	-	0,03	100,00	0,24	0,03	100,00	0,24
3	Pek. Balok Ulin 5/10 (Ring Baik)	M3	0,42	10.592.450,00	4.448.829,00	3,24	-	-	0,42	100,00	3,24	0,42	100,00	3,24
4	Pek. Kuda-kuda 5/10 Kayu Meranti	M3	0,56	8.970.500,00	4.997.465,55	3,64	-	-	0,56	100,00	3,64	0,56	100,00	3,64
5	Pek. Nok & Gording 5/10 (Kayu Meranti)	M3	1,31	8.970.500,00	11.706.502,50	8,52	-	-	1,31	100,00	8,52	1,31	100,00	8,52
6	Pek. Atap Zingcalum/Galvalum	M2	165,30	126.170,00	20.855.901,00	15,18	-	-	165,30	100,00	15,18	165,30	100,00	15,18
				SUB TOTAL	48.997.156,87	35,65					35,65			35,65
	JUMLAH TOTAL			137.432.477,27	100,00	60,68					39,32			100,00